



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -  
ГОРОД ПАВЛОВСК  
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 26.02.2021 г.

№ 2-2021

г. Павловск

**Протокол проведения заседания общественной комиссии городского поселения - город Павловск по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**

г.Павловск

26 февраля 2021 года  
15-00

**Комиссия в составе:**

**Председатель:**

В.А.Щербаков – глава городского поселения – город Павловск;

**Заместитель председателя комиссии:**

Н.В. Колесник – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации городского поселения – город Павловск;

**Секретарь комиссии:**

Ю.А.Польченко – заместитель директора по развитию городского хозяйства и жилищным вопросам КУГ.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства»;

**Члены комиссии:**

С.С. Колесников – заместитель председателя Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск.

И.И. Спицына – депутат Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск, председатель комиссии по социальной политике, культуре, спорту и экологии;

А.М.Шибяев – секретарь Павловского МОВПП «Единая Россия»;

Р.А. Харцызов - член Президиума Совета молодых депутатов Воронежской области.

И.В. Омельченко - старший воспитатель КОУ ВО "Павловская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

З.А. Мысливцева - учитель истории КОУ ВО "Павловская школа - интернат №2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

**Всего присутствовали и зарегистрированы - 9 человек.**

**Повестка дня:**

1. Подведение итогов работ, выполненных на территории г.Павловска в 2020 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018-2024 годы".

**По ходу обсуждения:**

Заместитель председателя комиссии Колесник Н.В сообщила, что в 2020 году на территории города Павловска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» израсходовано 98601,14552 тыс.руб.

**В рамках подпрограммы № 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Павловск» с целью реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году были выполнены работы по благоустройству на 2 дворовых территориях.** Первая по адресу: город Павловск, мкр. Черемушки, д.1, д.2, д.12, д.13, д.14, со сроками реализации 2019 и переходящая на 2020 год, сумма контракта составляет 5 485,05485 тыс.руб.

Работы второго этапа в 2020 году выполнены на сумму 3 507,80355 тыс.руб. Источник финансирования на 2020 год: бюджет Воронежской области – 3 507,76869 тыс.руб., бюджет городского поселения – город Павловск – 0,03486 тыс.руб.

Работы первого этапа выполнены в 2019 году на сумму 1977,25130 тыс.руб.

В ходе благоустройства выполнены следующие виды работ:

Ремонт и организация проездов, укладка брусчатки с организацией пандусов, работы по асфальтированию временной автостоянок, устройство тротуаров из брусчатки, установка скамеек и урн, монтаж опор уличного освещения со светодиодными светильниками.

Дополнительно исключительно за средства городского поселения – город Павловск были выполнены работы: "Приобретение детского оборудования для дворовых территорий многоквартирных жилых домов мкр.Черемушки, д.1, д.2, д.12, д.13, д.14 г. Павловска Воронежской области". В ходе чего было приобретено и смонтировано шесть элементов включающих: детский игровой комплекс; качели «Гнездо»; карусель; счеты со столиками; стойки для сушки белья комплект из 2шт.; турник тройной. Цена муниципального контракта – 217,500 тыс.руб.

Также, в ходе работ по благоустройству дворовой территории МП «Павловскводоканал» выполнил работы по подготовке территории к работам по благоустройству, а именно произвели спиливание и раскорчевку деревьев, демонтаж пришедшего в негодность детского оборудования. Стоимость работ составила - 102,62448 тыс.руб.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий позволила создать более комфортные и безопасные условия проживания населения на наиболее густонаселенной дворовой территории мкр.Черемушкиг.Павловска.

Вторая дворовая территория по адресу: город Павловск, ул. Гагарина д.10/1, д.10/2, д.12, д.14, д.16, ул. Восточная д. 1, д.2, сумма контракта составляет 6 998,49283 тыс.руб.

Источник финансирования: федеральный бюджет – 6 858,45439 тыс.руб., бюджет Воронежской области – 139,96846 тыс. руб., бюджет городского поселения – город Павловск – 0,06998 тыс.руб.

В ходе благоустройства выполнены следующие виды работ:

Установлены опоры уличного освещения со светодиодными светильниками, асфальтированию проездов, устройство тротуаров из брусчатки, установка скамеек и урн.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий позволила создать более комфортные и безопасные условия проживания населения на обширной дворовой территории, площадь которой составила 2,2 га. и объединило общей пешеходной зоной территории 7-ми многоквартирных домов.

Для осуществления технического надзора за выполнением работ по благоустройству двух дворовых территорий было израсходовано 174,067 тыс.руб.

**В рамках подпрограммы № 2 «Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Павловск» выполнены следующие работы:**

«Комплексное благоустройство проспекта Революции в г. Павловске (от ул. 9 Января до площади Петровская)» - 6353,10714 тыс.руб. В ходе благоустройства выполнены следующие виды работ: устройство тротуаров – 1012,66м<sup>2</sup>, асфальтирование съездов – 751,8 кв.м., асфальтирование территории от тротуара до фасадов – 256,0 кв.м., реконструкция уличного освещения в части демонтажа 9-ти фонарей и установки 18 фонарей с 36 светильниками со светодиодными лампами 60 вт E27.

Реализация мероприятий по комплексному благоустройству проспекта Революции позволила создать предпосылки для дальнейшего развития данной территории в качестве прогулочной зоны для жителей и гостей города. Повысило уровень комфорта и безопасности пешеходов и жителей данной территории.

«Комплексное благоустройство улицы Гагарина в г. Павловске (от ул. Зои Космодемьянской до автодороги М-4 «Дон»)» - 7 359,82310 тыс.руб. В ходе благоустройства выполнены следующие виды работ: ремонт асфальтобетонного покрытия - 4640+51,7 кв.м.; уширение проезжей части улицы - 592 м<sup>2</sup>; устройство обочины - 394 м.п.; устройство плитных тротуаров – (246+297,5+м<sup>2</sup>; нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков; организация посадочной площадки; организация парковки; установка опор освещения в количестве – 12шт., светильников 6+4 шт, монтаж пешеходных ограждений – 131м.п., валка деревьев и корчевка пней – 3570м<sup>2</sup>, завоз грунта - 1215,2т. и планировка территории.

Реализация мероприятий по комплексному благоустройству улицы Гагарина позволила создать предпосылки для дальнейшего развития данной территории в качестве бульвара, прогулочной зоны для жителей данного жилого квартала. Повысило уровень комфорта и безопасности пешеходов, автолюбителей и жителей данной территории. Улучшилось эстетическое восприятия в целом улицы Гагарина, которая служит вторым. по значимости въездом в город Павловск.



Завершены работы по ремонту фонтана в Петровском сквере в части облицовки чаши по адресу: г. Павловск, пл. Петровская, 72а. В результате завершения данных работ, «Петровский» сквер приобрёл свою «изюминку», с мая по октябрь месяц стал местом притяжения отдыхающих и жителей города.

Общая стоимость работ по ремонту и содержанию фонтанов на территории г. Павловска в 2020 году составила – 1628,166 тыс.руб.

Приобретена праздничная атрибутика: фотозоны с подсветкой «9 Мая» – 1шт., композиция со светодиодной подсветкой «9 мая»- 1шт, виниловые флаги на металлическом каркасе – 30шт. на сумму – 930,825 тыс.руб.

Проект: «Благоустройство территории озера Тамбовского «Перламутровое озеро», со сроками реализации 2020 и переходящий на 2021 год, который стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. Общая стоимость реализации проекта в 2020 году составила 71328,73604 тыс.руб.

Муниципальный контракт №055 от 13.08.2020г. –77 700,0тыс.руб.

Муниципальный контракт №071от 17.11.2020г. - 6 300,0тыс.руб;

Муниципальный контракт № 077- 988 ,2тыс.руб.

Источник финансирования: федеральный бюджет – 70 000,0 тыс.руб., бюджет Воронежской области – 1328,73604 тыс. руб.

Подготовительные работы – 100%

Вертикальная планировка – 100%;

Тротуары, площадки, покрытия – 67,8%

МАФ всего – 42,9%

Фундаменты – 100%

Понтонный мост – 0%

Пирс – 0%

Освещение – 67,7%

Озеленение – 70,6%

Система охранного телевидения – 30,1%

Автомобильные проезды (стоянка №1, стоянка №2) – 0%

Автоматический полив – 0%

Скважины – 0%

Наружные сети водоснабжения и канализации – 84,3%

Перевод участка ГНД диаметром 57мм из надземного в подземном исполнении в границах земельного участка, расположенного по адресу: Воронежская область, Павловский район, г.Павловск, пер.Тамбовский в районе домов №8-10 – 80,5%;

Пусконаладочные работы – 0%;

Очистка акватории озера – 100%;

Вывоз грунта после расчистки акватории озера. Монтаж уличного освещения – 100%.

Техническая готовность 61,1% от общего объема финансирования. Задержка реализации проекта произошла в связи с недоработанной проектной документацией, наступлением неблагоприятных погодных условий и длительной поставкой оборудования из-за рубежа.

В результате реализации проекта: «Благоустройство территории озера Тамбовского «Перламутровое озеро» будет организован современный сквер вокруг озера, для отдыха жителей и гостей города Павловска. Создана благоприятная среда для развития и взаимодействия городских сообществ. Произойдет расширение городского туристического маршрута, путем включения в него территории Тамбовского озера. Реализация проекта создаст предпосылки для развития малого бизнеса на данной территории.

Целевой аудиторией пользователей данной территории станут: жители и гости города любых возрастных групп, представители городских сообществ (йоги, спортсмены, судомоделисты, барды, художники, шахматисты и т.д.), индивидуальные предприниматели.

**Решили:**

Положительно оценить результат работ, выполненных на территории г.Павловска в 2020 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018-2024 годы". Работы по благоустройству двух дворовых территорий: г.Павловск, мкр. Черемушки, д.1, д.2, д.12, д.13, д.14 и г.Павловск, ул. Гагарина д.10/1, д.10/2, д.12, д.14, д.16, ул. Восточная д. 1, д.2, принять без замечаний и дополнений.

Продолжить реализацию проекта: «Благоустройство территории озера Тамбовского «Перламутровое озеро».

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

В.А. Щербаков

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_

Ю.А.Польченко